

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง  
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สำนักปลัด ฯ  
งานนโยบายและแผน  
โทร๐๓๗-๒๔๗๙๑๒  
โทรสาร ๐๓๗-๒๔๗๙๑๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพื่อเป็นการพัฒนาตำบลบ้านแก้งตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านแก้ง ให้มีความสอดคล้องกับสถานะในปัจจุบันและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้มีการติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไพโรจน์ เพ็ญธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง



## บทนำ

จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนของตำบลบ้านแก้ง การประเมินผล นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือยุติการดำเนินการซึ่งอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง เป็นสิ่งที่ต้องบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการ ไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บ รวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



# องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

## ๑. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ เกษตรกรรมล้ำหน้า อุตสาหกรรมพัฒนา เศรษฐกิจสังคมเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ”

## ๒. พันธกิจ

๑. ปรับปรุงและพัฒนาาระบบคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๒. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล

๓. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

๔. ปรับปรุงและพัฒนาาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๕. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๗. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล

๘. การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้แนะและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ

## ๓. จุดมุ่งหมายการพัฒนา

๑. ส่งเสริมบ้านแก้งให้เป็นเมืองน่าอยู่

๒. ส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน

๓. ส่งเสริมคนให้เข้มแข็ง

๔. ส่งเสริมแหล่งน้ำทุกพื้นที่

๕. ส่งเสริมการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์

๖. ส่งเสริมของดีในพื้นที่ให้แพร่หลาย

๗. ส่งเสริมรายได้กลุ่มอาชีพให้คงอยู่

๘. ส่งเสริมการฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรม

๙. ส่งเสริมความงามให้สิ่งแวดล้อม

๑๐. ส่งเสริมความพร้อมด้านกีฬา

๑๑. ส่งเสริมการศึกษาให้ก้าวไกล

๑๒. ส่งเสริมกำลังใจให้คนที่ด้อยโอกาส

๑๓. ส่งเสริมคนเป็นทาสยาเสพติดให้เป็นคนดี

๑๔. ส่งเสริมโครงการพระราชเสาวนีย์เพื่อเทิดทูน

๑๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศ



แบบ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

| ประเด็นการประเมิน                                                                                                    | มี<br>การดำเนินงาน | ไม่มี<br>การดำเนินงาน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>                                                                             |                    |                       |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                     | /                  |                       |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                   | /                  |                       |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ                                                                              | /                  |                       |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการนํ้าจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                        | /                  |                       |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                          | /                  |                       |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                           | /                  |                       |
| <b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>                                                                         |                    |                       |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล                                                         | /                  |                       |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน                                                             | /                  |                       |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนา ท้องถิ่น                                    | /                  |                       |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด                                 | /                  |                       |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | /                  |                       |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                                                     | /                  |                       |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น                                                                               | /                  |                       |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา                                                                    | /                  |                       |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด                                                           | /                  |                       |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                                    | /                  |                       |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์                                                                       | /                  |                       |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์                                                                  | /                  |                       |
| ๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่                                                                                   | /                  |                       |



๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ( ๑ ตุลาคม ๖๒ - ๓๐ กันยายน ๖๓)

ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

| ยุทธศาสตร์      | จำนวนโครงการ<br>ที่เสร็จ |        | จำนวนโครงการที่<br>อยู่ในระหว่าง<br>ดำเนินการ |        | จำนวนโครงการ<br>ที่ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |        | จำนวนโครงการ<br>ที่มีการยกเลิก |        | จำนวนโครงการ<br>ที่มีการเพิ่มเติม |        | จำนวนโครงการ<br>ทั้งหมด<br>ตามแผนพัฒนา |        |
|-----------------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
|                 | จำนวน                    | ร้อยละ | จำนวน                                         | ร้อยละ | จำนวน                                     | ร้อยละ | จำนวน                          | ร้อยละ | จำนวน                             | ร้อยละ | จำนวน                                  | ร้อยละ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ | ๔๓                       | ๕๔.๔๓  | ๑                                             | ๑.๒๗   | ๒๘                                        | ๓๕.๔๔  | ๐                              | ๐      | ๗                                 | ๐.๐๐   | ๗๙                                     | ๓๒.๖๔  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ | ๒๓                       | ๑๘.๒๕  | ๑                                             | ๐.๗๙   | ๑๐๒                                       | ๘๐.๙๕  | ๐                              | ๐      | ๕                                 | ๐.๐๐   | ๑๒๖                                    | ๕๒.๐๗  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | ๐                        | ๐.๐๐   | ๐                                             | ๐.๐๐   | ๑๐                                        | ๑๐๐.๐๐ | ๐                              | ๐      | ๐                                 | ๐.๐๐   | ๑๐                                     | ๔.๑๓   |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ | ๒                        | ๒๒.๒๒  | ๐                                             | ๐.๐๐   | ๗                                         | ๗๗.๗๘  | ๐                              | ๐      | ๐                                 | ๐.๐๐   | ๙                                      | ๓.๗๒   |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ | ๔                        | ๒๒.๒๒  | ๐                                             | ๐.๐๐   | ๑๔                                        | ๗๗.๗๘  | ๐                              | ๐      | ๐                                 | ๐.๐๐   | ๑๘                                     | ๗.๔๔   |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
|                 |                          |        |                                               |        |                                           |        |                                |        |                                   |        |                                        |        |
| รวม             | ๗๒                       | ๒๙.๗๕  | ๒                                             | ๒.๐๖   | ๑๖๑                                       | ๖๖.๕๓  | ๐                              | ๐.๐๐   | ๑๒                                | ๐.๐๐   | ๒๔๒                                    | ๑๐๐    |



แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
๒. รายงานผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓( ช่วง ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)

| ยุทธศาสตร์                                  | ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ |            | ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ |            | ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓ |             | ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔ |             | ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ |            | รวม     |             |
|---------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|---------|-------------|
|                                             | จำนวน            | งบ         | จำนวน            | งบ         | จำนวน            | งบ          | จำนวน            | งบ          | จำนวน            | งบ         | จำนวน   | งบ          |
|                                             | โครงการ          | ประมาณ     | โครงการ          | ประมาณ     | โครงการ          | ประมาณ      | โครงการ          | ประมาณ      | โครงการ          | ประมาณ     | โครงการ | ประมาณ      |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการคมนาคม       | ๔๖               | ๑๕,๘๗๓,๐๐๐ | ๕๙               | ๓๕,๙๕๘,๙๐๐ | ๗๙               | ๕๕,๔๐๒,๗๕๐  | ๕๓               | ๔๗,๑๗๒,๒๐๐  | ๒๒               | ๑๑,๐๖๙,๐๐๐ | ๒๕๙     | ๑๖๘,๔๗๕,๘๕๐ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านประชากรมีคุณภาพ | ๑๑๐              | ๔๖,๔๖๘,๖๙๔ | ๑๑๗              | ๔๔,๔๓๘,๕๒๘ | ๑๒๖              | ๔๖,๑๒๒,๓๗๒  | ๑๒๑              | ๔๗,๔๔๐,๒๑๖  | ๑๑๒              | ๓๙,๐๑๒,๕๖๐ | ๕๘๖     | ๒๒๓,๔๘๒,๓๗๐ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ อุตสาหกรรมการเกษตร          | ๗                | ๙,๑๐๐,๐๐๐  | ๑๔               | ๑,๕๑๘,๐๐๐  | ๑๓               | ๘,๘๔๐,๐๐๐   | ๑๔               | ๙,๖๔๐,๐๐๐   | ๖                | ๓๔๐,๐๐๐    | ๕๔      | ๒๙,๔๓๘,๐๐๐  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์    | ๖                | ๑,๗๖๐,๐๐๐  | ๖                | ๑,๑๖๐,๐๐๐  | ๙                | ๒,๓๖๐,๐๐๐   | ๑๑               | ๒,๖๖๐,๐๐๐   | ๙                | ๑,๘๖๐,๐๐๐  | ๔๑      | ๙,๘๐๐,๐๐๐   |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ             | ๑๗               | ๒,๘๔๐,๐๐๐  | ๑๗               | ๒,๕๙๔,๘๐๐  | ๑๘               | ๓,๘๙๕,๐๐๐   | ๑๗               | ๓,๕๔๕,๐๐๐   | ๑๖               | ๒,๕๔๕,๐๐๐  | ๘๕      | ๑๕,๔๑๙,๘๐๐  |
|                                             |                  |            |                  |            |                  |             |                  |             |                  |            |         |             |
|                                             |                  |            |                  |            |                  |             |                  |             |                  |            |         |             |
|                                             |                  |            |                  |            |                  |             |                  |             |                  |            |         |             |
|                                             |                  |            |                  |            |                  |             |                  |             |                  |            |         |             |
|                                             |                  |            |                  |            |                  |             |                  |             |                  |            |         |             |
|                                             |                  |            |                  |            |                  |             |                  |             |                  |            |         |             |
| รวม ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา                    | ๑๘๖              | ๗๖,๐๔๑,๖๙๔ | ๒๑๓              | ๘๕,๖๗๐,๒๒๘ | ๒๔๕              | ๑๑๙,๖๒๐,๑๒๒ | ๒๑๖              | ๑๑๐,๔๕๗,๔๑๖ | ๑๖๕              | ๕๔,๘๒๖,๕๖๐ | ๑,๐๒๕   | ๔๔๖,๖๑๖,๐๒๐ |



๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๑- กันยายน ๒๕๖๓)

๕.๑ รายรับประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ = ๗๓,๓๔๐,๐๐๐.๐๐

๕.๒ รายการที่ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

| ยุทธศาสตร์                                 | งบปกติ        |        | เงินสะสม      |        | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |        | เงินอุดหนุนทั่วไปกรณีฉุกเฉิน |        | รวม           |        |
|--------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------------|--------|------------------------------|--------|---------------|--------|
|                                            | จำนวนเงิน     | ร้อยละ | จำนวนเงิน     | ร้อยละ | จำนวนเงิน           | ร้อยละ | จำนวนเงิน                    | ร้อยละ | จำนวนเงิน     | ร้อยละ |
| ๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การคมนาคม                | ๑๐,๐๓๘,๘๐๙.๐๐ | ๑๓.๖๙  | ๑๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๖     | ๔,๔๕๑,๐๐๗.๐๐        | ๖      | ๔,๗๑๘,๕๖๓.๐๐                 | ๖      | ๒๑,๗๙๘,๘๐๙.๐๐ | ๒๙.๗๒  |
| ๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพ          | ๓๐,๑๕๖,๙๐๗.๖๒ | ๔๑.๑๒  | ๐.๐๐          | ๐      | ๑,๕๙๒,๖๐๐.๐๐        | ๒      | ๐.๐๐                         | ๐      | ๓๐,๑๕๖,๙๐๗.๖๒ | ๔๑.๑๒  |
| ๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ อุตสาหกรรมเกษตร          | ๐.๐๐          | ๐.๐๐   | ๐.๐๐          | ๐      | ๐.๐๐                | ๐      | ๐.๐๐                         | ๐      | ๐.๐๐          | ๐.๐๐   |
| ๔.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | ๑๐๕,๐๗๕.๐๐    | ๐.๑๔   | ๐.๐๐          | ๐      | ๐.๐๐                | ๐      | ๐.๐๐                         | ๐      | ๑๐๕,๐๗๕.๐๐    | ๐.๑๔   |
| ๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ          | ๘๒๑,๐๙๕.๐๐    | ๑.๑๒   | ๐.๐๐          | ๐      | ๐.๐๐                | ๐      | ๐.๐๐                         | ๐      | ๘๒๑,๐๙๕.๐๐    | ๑.๑๒   |
|                                            |               |        |               |        |                     |        |                              |        |               |        |
|                                            |               |        |               |        |                     |        |                              |        |               |        |
|                                            |               |        |               |        |                     |        |                              |        |               |        |
| รวม                                        | ๔๑,๑๒๑,๘๘๖.๖๒ | ๕๖     | ๑๑,๗๖๐,๐๐๐    | ๑๖     | ๖,๐๔๓,๖๐๗           | ๖      | ๔,๗๑๘,๕๖๓                    | ๖      | ๕๒,๘๔๓,๘๘๖.๖๒ | ๗๒     |



ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน         |                            |                        | งบประมาณ              |                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป |
| ๑   | โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ -<br>ดึกคอนกรีต สายสถานีรถไฟบ้านแก้ง -<br>วัดบ้านแก้ง หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๕ ตำบล<br>บ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว<br>จังหวัดสระแก้ว                                                                                                                                                 | /                      | -                          | -                      | ๑,๘๐๐,๐๐๐             | ๑,๕๒๙,๕๐๐                 |
| ๒   | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง<br>แอสฟัลท์ดึกคอนกรีต รหัสทางหลวง<br>ท้องถิ่น สก.ถ. ๔๔๐๐๒ สายบ้านเขา<br>สิงโต - บ้านเขาขาด หมู่ที่ ๙ บ้าน<br>เขาสิงโต - หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินดินแดง<br>ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว<br>จังหวัดสระแก้ว                                                                             | /                      | -                          | -                      | ๓,๗๐๐,๐๐๐             | ๒,๙๒๑,๕๐๗                 |
| ๓   | DLTV โรงเรียนเขาสิงโต                                                                                                                                                                                                                                                                                             | /                      | -                          | -                      | ๓๗,๐๐๐                | ๒๙,๓๐๐                    |
| ๔   | DLTV โรงเรียนคลองหมากนัต                                                                                                                                                                                                                                                                                          | /                      | -                          | -                      | ๓๗,๐๐๐                | ๒๙,๓๐๐                    |
| ๕   | ก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง ๒๒ เมตร<br>ยาว ๔๒ เมตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินดินแดง<br>ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว<br>จังหวัดสระแก้ว                                                                                                                                                                                 | /                      | -                          | -                      | ๒,๔๐๐,๐๐๐             | ๑,๕๓๔,๐๐๐                 |
| ๖   | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์-<br>ดึกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.๔๔๐๐๒<br>สายบ้านเขาสิงโต - บ้านเขาขาด หมู่ที่ ๙ บ้าน<br>เขาสิงโต - หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินดินแดง กว้าง ๖<br>เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทาง<br>กว้างข้างละ ๑ เมตร ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง<br>สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (ช่วงต่อ) | -                      | /                          | -                      | ๗๗๘,๔๐๐               | -                         |
| ๗   | โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลมาตรฐานแบบปูหญ้า<br>หมู่ที่ ๔ บ้านน้อย ขนาดกว้าง ๗๓ เมตร ยาว ๑๑๐<br>เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๓๐ ตารางเมตร<br>ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว                                                                                                                       | -                      | /                          | -                      | ๘๖๖,๐๐๐               | -                         |
| รวม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                      | -                          | -                      | ๙,๖๑๘,๔๐๐             | ๖,๐๕๓,๖๐๗                 |



ส่วนที่ ๔ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานอื่น

๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)

| ที่ | โครงการ                                                                           | ผลการดำเนินงาน         |                            |                        | งบประมาณ              | หน่วยงาน                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
|     |                                                                                   | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ |                            |
| ๑   | ปรับปรุง/ก่อสร้างสะพานข้ามคลองไผ่ อำเภอมือง<br>สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ยาว ๓๐ เมตร | /                      | -                          | -                      | ๖,๗๘๙,๙๙๙             | แขวงทางหลวง<br>ชนบทสระแก้ว |
| รวม |                                                                                   | -                      | -                          | -                      | ๖,๗๘๙,๙๙๙             |                            |



สรุปโครงการที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

| ที่                            | แผนงาน/โครงการ                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ใช้ไป | ผลการดำเนินงาน         |                    | หมายเหตุ |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------|
|                                |                                                                                                                                      |                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ |          |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การคมนาคมสะดวก |                                                                                                                                      |                      |                        |                    |          |
| ๑                              | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๒ - ๖ จากบ้านนายสังเวียน อิ่มอ้วน<br>ถึงบ้านนางเกสร ธีรบุตร                           | ๔๖๗,๕๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
| ๒                              | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายดำ จันทะนา<br>ถึงที่ดินนายสมควร จันทะนา                                  | ๒๐๒,๙๕๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
| ๓                              | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑๖ (ลานตากข้าว/พืชผลทางการ<br>เกษตร) คุ้มนาล้อม                                       | ๔๕๑,๗๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
| ๔                              | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนางหอมจันทร์ ด้านสาคร<br>ถึงบ้านนายภักดี ด้านวิหาร)                         | ๓๔๕,๔๖๔.๐๐           | /                      | -                  |          |
| ๕                              | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนายประยูร น้อยจ่ายสิน<br>ถึงบ้านนายกอง คำแคน                                | ๖๑๖,๙๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
| ๖                              | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายถวิล แสงจันทร์<br>ถึงบ้านนางสุพร ฮ่องเล็ก และบ้าน<br>นางกัลยา ทิศเสถียร) | ๖๖๔,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |



| ที่ | แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ใช้ไป | ผลการดำเนินงาน         |                    | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                          |                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ |          |
| ๗   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑๐ (จากที่ดินนางแพง จันทะนมา<br>ถึงบ้านนางวรรณพร ลือคำหาญ)                                                                                | ๔๖๘,๓๐๔.๐๐           | /                      | -                  |          |
| ๘   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑๒ จากวัดแสงจันทร์ ถึงที่ดิน<br>นายบุญส่ง สำราญ)                                                                                          | ๔๘๖,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
| ๙   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑๖ (ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางดี ไก่แก้ว<br>ถึงสามแยกบ้านนายชำนาญ พรสมบูรณ์<br>ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายบุญลือไชยยันต์ ถึง<br>บ้านนายทองคำ จันทรแดง) | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
| ๑๐  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายบัวพา ด้านพายุห์<br>ถึงบ้านนางน้อย พ้องเล็ก)                                                                                 | ๑๑๗,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
| ๑๑  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑๒ (จากที่ดินนายสมเดช ลือคำนาม<br>ถึงบ้านนายทองสุข พ้องช่วย)                                                                              | ๔๗๕,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
| ๑๒  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๔ (จากที่ดินนายศาสตรา แวนำ<br>ถึงที่ดินบ้านนายบัวไร่ ด้านสาคร)                                                                            | ๔๖๙,๘๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
| ๑๓  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนางมณฑา ดอกจันทร์<br>ถึงบ้านนางเทียน ดอกจันทร์ และบ้าน<br>นางวันนา ภักดี)                                                       | ๑๘๕,๘๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |



| ที่ | แผนงาน/โครงการ                                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ใช้ไป | ผลการดำเนินงาน         |                    | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                                               |                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ |          |
| ๑๔  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนางละม้าย คอมเหลา<br>ถึงที่ดินนางแป ด้านลัดต่อน)     | ๔๗๗,๔๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
| ๑๕  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายธรรม สาครุฑ<br>ถึงบ้านนางบุญ ช้องใหญ่)            | ๔๗๕,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
| ๑๖  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนางนาง คำบรรเทา<br>ถึงที่ดินนางประทุม ศรีสวัสดิ์)   | ๔๗๔,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
| ๑๗  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนายสุนทร วรเวก<br>ถึงบ้านนายมีชัย แก้วอุทา)         | ๔๘,๓๙๑.๐๐            | /                      | -                  |          |
| ๑๘  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑๔ (จากบ้านนายสมพงษ์ อินเปลือย<br>ถึงบ้านนายสมหวัง เรืองรัมย์) | ๔๗๔,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
| ๑๙  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนางเสียม บุญสวัสดิ์<br>ถึงบ้านนายชัยเฉลิม ราชี)      | ๔๗๐,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
| ๒๐  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๙ (จากบ้านนายณรงค์ ทองสีกร้า<br>ถึงบ้านนางมนตรีทองสีกร้า)      | ๔๗๓,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |



| ที่ | แผนงาน/โครงการ                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ใช้ไป | ผลการดำเนินงาน         |                    | หมายเหตุ    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------|
|     |                                                                                                          |                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ |             |
| ๒๑  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๙ (จากบ้านนายไพฑูรย์ ประจิมพิมพ์<br>ถึงหัวเขาสิงโต)       | ๔๕๐,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |             |
| ๒๒  | ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.๔๔๐๐๓<br>หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านคลองหมากนัด<br>เขาต่ำ | ๑๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐        | /                      |                    | จ่ายขาดสะสม |
| ๒๓  | โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑                                                    | ๓๓๒,๕๐๐.๐๐           | /                      | -                  |             |
| ๒๔  | โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒                                                    |                      | /                      | -                  |             |
| ๒๕  | โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓                                                    |                      | /                      | -                  |             |
| ๒๖  | โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔                                                     |                      | /                      | -                  |             |
| ๒๗  | โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕                                                     | ๓๐๙,๓๐๐.๐๐           | /                      | -                  |             |
| ๒๘  | โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖                                                    |                      | /                      | -                  |             |
| ๒๙  | โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗                                                    |                      | /                      | -                  |             |
| ๓๐  | โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘                                                     |                      | /                      | -                  |             |
| ๓๑  | โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙                                                     | ๓๓๕,๕๐๐.๐๐           | /                      | -                  |             |
| ๓๒  | โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐                                                    |                      | /                      | -                  |             |
| ๓๓  | โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑                                                    |                      | /                      | -                  |             |
| ๓๔  | โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒                                                    |                      | /                      | -                  |             |



| ที่ | แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ใช้ไป | ผลการดำเนินงาน         |                    | หมายเหตุ                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ |                                    |
| ๓๕  | โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ๓๑๙,๓๐๐.๐๐           | /                      | -                  |                                    |
| ๓๖  | โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | /                      | -                  |                                    |
| ๓๗  | โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | /                      | -                  |                                    |
| ๓๘  | โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | /                      | -                  |                                    |
| ๓๙  | โครงการงบกรณีฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้<br>ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน<br>-ลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย<br>แต่งเรียบหมู่ที่ ๑ บ้านหนองปัญหา<br>และหมู่ที่ ๒ บ้านสวน<br>-ลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย<br>แต่งเรียบหมู่ที่ ๔ บ้านน้อย และหมู่ที่ ๖<br>บ้านโรงเลื่อย<br>-ลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย<br>แต่งเรียบหมู่ที่ ๗ บ้านห้วย<br>-ลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย<br>แต่งเรียบหมู่ที่ ๘ บ้านเหล่ากกโก<br>-ลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย<br>แต่งเรียบหมู่ที่ ๙ บ้านเขาสิงโด<br>-ลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย<br>แต่งเรียบหมู่ที่ ๑๐ บ้านวังหิน<br>-ลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย<br>แต่งเรียบหมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองหมากนัต<br>-ลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย<br>แต่งเรียบหมู่ที่ ๑๒ บ้านดง<br>-ลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย<br>แต่งเรียบหมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงจันทร์<br>-ลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย<br>แต่งเรียบหมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินดินแดง | ๔๓๒,๖๙๗              | /                      | -                  | งบอุดหนุน<br>ทั่วไปกรณี<br>ฉุกเฉิน |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๓๐๙,๒๐๐              | /                      | -                  |                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๓๓๖,๕๐๐              | /                      | -                  |                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๓๒๕,๒๐๐              | /                      | -                  |                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๔๘๕,๗๔๘              | /                      | -                  |                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๔๗๔,๓๗๕              | /                      | -                  |                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๔๐๖,๑๔๓              | /                      | -                  |                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๔๓๘,๐๐๐              | /                      | -                  |                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๓๖๘,๗๐๐              | /                      | -                  |                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๓๔๖,๖๐๐              | /                      | -                  |                                    |



| ที่                             | แผนงาน/โครงการ                                                           | งบประมาณ<br>ที่ใช้ไป | ผลการดำเนินงาน         |                    | หมายเหตุ  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-----------|
|                                 |                                                                          |                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ |           |
|                                 | -ลงลูกจ้างซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย<br>แต่งเรียบหมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองแหน   | ๔๕๒,๐๐๐              | /                      | -                  |           |
|                                 | -ลงลูกจ้างซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย<br>แต่งเรียบหมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองอาราง | ๓๔๓,๔๐๐              | /                      | -                  |           |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพ |                                                                          |                      |                        |                    |           |
| ๑                               | ค่าสื่อการเรียนการสอน(รายหัว)                                            | ๒๖๐,๑๐๐.๐๐           | /                      | -                  |           |
| ๒                               | ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กเล็ก                                            | ๒๙,๗๖๘.๐๐            | /                      | -                  |           |
| ๓                               | ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กเล็ก                                         | ๓๓,๒๖๘.๐๐            | /                      | -                  |           |
| ๔                               | ค่าเครื่องแบบนักเรียน                                                    | ๓๙,๓๐๐.๐๐            | /                      | -                  |           |
| ๕                               | งานวันเด็ก                                                               | ๓๔,๒๒๐.๐๐            | /                      | -                  |           |
| ๖                               | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)                                            | ๒,๐๓๗,๘๓๖.๖๒         | /                      | -                  |           |
| ๗                               | โครงการอาหารกลางวันเด็ก<br>นักเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)                  | ๘๔๑,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |           |
| ๘                               | โครงการอาหารกลางวันเด็ก<br>นักเรียน(สพฐ.)                                | ๔,๒๐๔,๐๐๐.๐๐         | /                      | -                  |           |
| ๙                               | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๗๐' ๒                                              | ๑๔,๗๗๗,๑๐๐.๐๐        | /                      | -                  |           |
| ๑๐                              | เบี้ยยังชีพผู้พิการ ๒                                                    | ๔,๗๘๐,๘๐๐.๐๐         | /                      | -                  |           |
| ๑๑                              | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยติดเตียง ๒                                             | ๑๙๕,๕๐๐.๐๐           | /                      | -                  |           |
| ๑๓                              | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา<br>กีฬาด้านยาเสพติด                             | ๓๒,๖๔๐.๐๐            | /                      | -                  |           |
| ๑๓                              | กำจัดขยะมูลฝอย                                                           | ๖๒๐,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |           |
| ๑๔                              | โครงการปกป้องสถาบัน                                                      | ๑๔๔,๖๕๐.๐๐           | /                      | -                  |           |
| ๑๕                              | จัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษ<br>สุนัขบ้า                          | ๗๑,๔๐๐.๐๐            | /                      | -                  | งบบุคลากร |
| ๑๖                              | การสำรวจข้อมูลจำนวนและขึ้น<br>ทะเบียนสุนัขและแมว                         | ๗,๑๔๐.๐๐             | /                      | -                  | งบบุคลากร |
| ๑๗                              | โครงการส่งเสริมอาชีพ (กองทุนหมุนเวียน) ๒                                 |                      |                        |                    |           |
|                                 | -สานแข่งปลาทุ ม.๑๔ (๑)                                                   | ๕๐,๐๐๐.๐๐            | /                      | -                  |           |
|                                 | -สานแข่งปลาทุ ม.๑๔ (๒)                                                   | ๔๐,๐๐๐.๐๐            | /                      | -                  |           |



| ที่                                      | แผนงาน/โครงการ                                                           | งบประมาณ<br>ที่ใช้ไป | ผลการดำเนินงาน         |                    | หมายเหตุ |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------|
|                                          |                                                                          |                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ |          |
|                                          | -ปลูกข้าวหอมมะลิ ม.๑๔ (๑)                                                | ๖๐,๐๐๐.๐๐            | /                      | -                  |          |
|                                          | -กลุ่มข้าวหอมมะลิ ม.๕                                                    | ๕๐,๐๐๐.๐๐            | /                      | -                  |          |
|                                          | -กลุ่มมันสำปะหลัง ม.๑๒                                                   | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
|                                          | -กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ม.๑๓                                               | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
|                                          | -กลุ่มสานแข่งปลาทุ ม.๑๕                                                  | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
|                                          | -กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ม.๑๓                                            | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
|                                          | -กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ม.๑๖                                            | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
|                                          | -กลุ่มปลูกถั่วฝักยาว ม.๑๔                                                | ๖๐,๐๐๐.๐๐            | /                      | -                  |          |
|                                          | -กลุ่มปลูกข้าวโพดครแดง ม.๑ (๑)                                           | ๕๐,๐๐๐.๐๐            | /                      | -                  |          |
|                                          | -กลุ่มปลูกข้าวโพดครแดง ม.๑ (๒)                                           | ๕๐,๐๐๐.๐๐            | /                      | -                  |          |
|                                          | -กลุ่มปลูกแตงกวา ม.๗                                                     | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
|                                          | -กลุ่มปลูกข้าวโพด ม.๓                                                    | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
|                                          | -กลุ่มทำสวนแตง ม.๔                                                       | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
|                                          | -กลุ่มปลูกข้าวโพด ม.๕                                                    | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
|                                          | -กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ม.๑๑                                             | ๗๐,๐๐๐.๐๐            | /                      | -                  |          |
|                                          | -กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ม.๑๓                                             | ๕๐,๐๐๐.๐๐            | /                      | -                  |          |
|                                          | -กลุ่มเพาะเห็ดฟาง ม.๑๐                                                   | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
|                                          | -กลุ่มทำกระถางดอกไม้สวยงาม                                               | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
|                                          | -กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ม.๑๑ (๒)                                         | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
|                                          | -กลุ่มเลี้ยงหมู ม.๑๖                                                     | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐           | /                      | -                  |          |
|                                          | -กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง ม.๒                                                | ๖๐,๐๐๐.๐๐            |                        |                    |          |
| ๑๘                                       | โครงการจัดการงานกิจกรรมต่างๆ<br>ของ อพปร.<br>-จัดตั้งด่านชุมชนช่วงเทศกาล | ๓๘,๕๐๐.๐๐            | /                      | -                  |          |
| ๑๙                                       | โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | ๙๙,๗๘๕.๐๐            | /                      | -                  |          |
| ๒๐                                       | อุดหนุนกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนสพฐ.ในพื้นที่                               | ๗๐,๐๐๐.๐๐            |                        |                    |          |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ |                                                                          |                      |                        |                    |          |
| ๑                                        | โครงการปลูกป่าหรือท้องถิ่นไทยร่วมใจ<br>รักดี                             | ๑๕,๙๗๕.๐๐            | /                      | -                  |          |
| ๒                                        | โครงการพันธุ์กรรมพืช                                                     | ๘๙,๑๐๐.๐๐            | /                      | -                  |          |



| ที่                             | แผนงาน/โครงการ                                                           | งบประมาณ<br>ที่ใช้ไป | ผลการดำเนินงาน         |                    | หมายเหตุ |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------|
|                                 |                                                                          |                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | กำลัง<br>ดำเนินการ |          |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ |                                                                          |                      |                        |                    |          |
| ๑                               | เงินสำรองจ่าย                                                            | ๔๕๔,๐๔๑.๐๐           | /                      | -                  |          |
| ๒                               | โครงการพัฒนาและจัดทำแผนที่ภาษี                                           | ๒๓๖,๐๗๔.๐๐           |                        |                    |          |
| ๓                               | อุดหนุนจัดกิจกรรมประกอบ แสง สี<br>เสียง งานสื่อสารวัฒนธรรมเบื้องต้นบูรพา | ๓๐,๐๐๐.๐๐            | /                      | -                  |          |
| ๔                               | โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร<br>-ค่าลงทะเบียนอบรม                          | ๑๐๐,๘๘๐.๐๐           | /                      | -                  |          |



## ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

## ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์                                  | จำนวนโครงการ                  |                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                             | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการคมนาคม       | ๖๖                            | ๒๑                        |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านประชากรมีคุณภาพ | ๘๒                            | ๒๔                        |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ อุตสาหกรรมการเกษตร          | ๑๗                            | ๐                         |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์    | ๘                             | ๑                         |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ             | ๒๐                            | ๖                         |
|                                             |                               |                           |
|                                             |                               |                           |
|                                             |                               |                           |
|                                             |                               |                           |
| รวม                                         | ๑๙๓                           | ๕๒                        |
| ร้อยละ                                      | ๑๐๐                           | ๒๖.๙๔                     |



ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น                                                                 | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม                | ๘.๐๐    | ๑.๑๓ | ๐.๗๗    |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม         | ๘.๗๕    | ๒.๑๓ | ๐.๑๒    |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม           | ๗.๘๐    | ๑.๒๐ | ๑.๐๐    |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ          | ๘.๐๐    | ๑.๘๐ | ๐.๒๐    |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม              | ๘.๐๗    | ๑.๐๐ | ๐.๙๓    |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                                | ๘.๑๘    | ๑.๐๐ | ๐.๗๒    |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๗๕    | ๑.๒๕ | ๑.๐๐    |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินโครงการ / กิจกรรม                   | ๘.๐๐    | ๑.๕๐ | ๐.๗๐    |
| ภาพรวม                                                                  | ๗.๙๙    | ๑.๗๐ | ๐.๓๑    |



๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมสะดวก

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น                                                                     | คะแนนความพึงพอใจ<br>(เต็ม ๑๐ คะแนน) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม                    | ๘.๐                                 |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม             | ๙.๐                                 |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม               | ๘.๐                                 |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ              | ๘.๕                                 |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม                  | ๘.๐                                 |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                                    | ๘.๐                                 |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน<br>ในท้องถิ่น | ๘.๐                                 |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินโครงการ / กิจกรรม                       | ๘.๕                                 |
| ภาพรวม                                                                      | ๘.๓                                 |



๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น                                                                     | คะแนนความพึงพอใจ<br>(เต็ม ๑๐ คะแนน) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม                    | ๘.๐                                 |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม             | ๘.๐                                 |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม               | ๘.๐                                 |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ              | ๗.๕                                 |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม                  | ๘.๐                                 |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                                    | ๘.๐                                 |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน<br>ในท้องถิ่น | ๘.๐                                 |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินโครงการ / กิจกรรม                       | ๗.๕                                 |
| ภาพรวม                                                                      | ๗.๙                                 |



๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น                                                                     | คะแนนความพึงพอใจ<br>(เต็ม ๑๐ คะแนน) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม                    | ๘.๐                                 |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม             | ๘.๐                                 |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม               | ๗.๕                                 |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ              | ๘.๐                                 |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม                  | ๗.๕                                 |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด                                    | ๘.๕                                 |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน<br>ในท้องถิ่น | ๘.๐                                 |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินโครงการ / กิจกรรม                       | ๘.๐                                 |
| ภาพรวม                                                                      | ๗.๙                                 |



## ข้อเสนอแนะในการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ทั้ง ๔ ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนในระดับหนึ่ง แต่ยังเป็นสัดส่วนที่น้อย เมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงมีข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังนี้

๑. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมากเมื่อเทียบกับงบประมาณ ฉะนั้นจึงควรที่จะจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน และเกื้อหนุนภาพของชุมชนที่จะสามารถดำเนินการได้เอง แล้วค่อยบรรจุลงในแผน

๒. ควรให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งในแต่ละพื้นที่ ได้ออกสำรวจความต้องการของประชาชน ก่อน ที่เป็นปัญหาที่มีความสำคัญและเร่งด่วน เพื่อให้การเสนอแผน/โครงการ ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และไม่ทำให้โครงการที่ล้มเหลว

๓. ควรทำความเข้าใจกับประชาชนในการจัดทำประชาคมให้ชัดเจน ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรบ้าง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่จำกัดไม่สามารถทำตามความต้องการของประชาคมครบถ้วน



